

Anlage 5

Versuchsprotokoll zur Bestimmung des Wassergehalts des Rückstands bei Einbau der Säulenversuche

Impressum

Fassung vom 15.05.2018

Ansprechpartner: Dipl.-Ing. J. Baumeister

Telefon: 03931/689226

Fax: 03931/689299

e-Mail: j.baumeister@upi-umweltprojekt.de

Web: www.upi-umweltprojekt.de





upi UmweltProjekt
Ingenieurgesellschaft mbH
Breite Straße 30
39576 Stendal

Projekt	Haldenwasserbilanz HA
Projekt-Nr.	005.004.01.02-09
Probe-Nr.	Pr.1- Pr.5
Datum	30.06.2011

Wassergehalt nach DIN 18 121, Teil 1
(Ofentrocknung 60°C)

Entnahmestelle	Laborproben für Säulenversuche
Bodenart	Rückstand

Probe - Nr.	Masse Wasser [g]	Masse Boden [g]	Wassergehalt [%]
1	2,31	61,68	3,75
2	1,92	70,00	2,74
3	2,27	82,80	2,74
4	5,43	101,68	5,34
5	3,60	81,27	4,43
Wassergehalt Mittelwert			3,80

